



PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SA - 001 - 2021

READECUACION UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE AGUALONGO Y REFUERZO DE PLACA DE CONCRETO CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA MISMA SEDE

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

Nº	CLASE FUENTE ETAPA TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO	CALIFICACIÓN PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PERSONAS RESPONSABLES POR	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	MONITOREO Y REVISIÓN
----	-------------------------	--------------------------------------	--	----------------------	------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------



									PUED E OCU RRIR)				IMPLE ME NTADOS		PROB ABILIDAD	IMP ACTO	CALIF ICACIÓN TOTAL				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERI ODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	especifico	interno	planeación	riesgos operacionales	Planeación ineficiente sin tener en cuenta todos los inconvenientes que serán objeto de la presente convocatoria.	el presupuesto proyectado no cubrirá con la necesidad objeto de la obra a ejecutar	1	3	4	medi o	Institución Educativa	establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual	1	3	4	Rectoría	Fecha de inicio de convocatoria	Fecha expedición de acto de apertura	informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Desde la publicación de proyecto de pliego de condiciones		



2	específico	interno	planeación	riesgos operacionales	tomar precios no acordados a los estipulados en el mercado	conllevaría a pedir prorrogas en un futuro por falta de presupuesto en la etapa de ejecución	1	3	4	medio	Institución Educativa	realizar análisis de precios de regulados por las normas correspondientes	1	2	3	comité evaluador	Fecha expedición acto de apertura	Fecha cierre de recepción de ofertas	revisión y análisis por parte del supervisor en la elaboración de estudios y presupuestos	forma diaria seguimiento cronograma establecido para el presente proceso
3	específico	interno	planeación	riesgos operacionales	elaborar el pliego de condiciones con requisitos fuera de la norma establecida	dificultad para los interesados en participar en el proceso de selección en reunir todos los requisitos habilitantes	1	3	4	medio	Institución Educativa	actualización de todos los procesos de contratación de acuerdo al nuevo decreto 1082 de 2015	1	2	3	comité evaluador	Fecha de inicio de convocatoria	Fecha expedición acto de apertura	Análisis jurídico y recepción de observaciones al proyectos de pliego de condiciones	durante termino duración del proceso



4	general	externo	selección	riesgos operacionales	que el proceso se declare desierto	imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	3	5	alto	Institución Educativa	Revisión anticipada de los estudios por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Rectoría	Fecha de inicio de convocatoria	Hasta audiencia de adjudicación	revisión diaria y análisis por parte del supervisor en la elaboración de estudios y presupuestos	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación
5	específico	interno	selección	riesgos regulatorios	seleccionar a un oferente que se encuentre inhabilitado para contratar	incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma por lo cual conllevaría a una sanción a la entidad	1	3	4	medio	Institución Educativa	revisión por parte del comité de evaluación de los documentos habilitantes de los oferentes	1	2	3	comité de evaluación	a partir de fecha de evaluación establecida en el cronograma	hasta fecha de evaluación establecida en el cronograma	basarse en todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	plazo de evaluación de documentos habilitantes



8	específico	interno	selección	riesgos operacionales	seleccionar a un oferente que presente su propuesta artificialmente más baja fuera de los precios establecidos en el mercado	conllevaría a solicitar una adición en el presupuesto estipulado	2	3	5	alto	Institución Educativa	Revisión anticipada de los precios de mercado por parte del supervisor del contrato.	1	3	4	Rectoría	fecha de evaluación establecida en el cronograma	durante el término de ejecución del contrato	actualización de la norma vigente	durante el término de ejecución del contrato
9	específico	interno	selección	riesgos operacionales	seleccionar oferente que contiene errores en la presentación de la propuesta	incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma por lo cual conllevaría a una sanción a la entidad	1	3	4	medio	Institución Educativa	revisión por parte del comité de evaluación de los documentos habilitantes de los oferentes	1	2	3	comité de evaluación	a partir de fecha de evaluación establecida en el cronograma	hasta fecha de evaluación establecida en el cronograma	selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones	plazo de evaluación de documentos del oferente



Institución Educativa Municipal
 INEM – Luis Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto
 Nit: 800.168.203-2

"Formación humana con calidad para la vida y el trabajo"



SC-CER 134950

10	especifico interno contratación riesgos operacionales	la no publicación del contrato en el portal único de contratación	a que la firma de las partes no se lleve a cabo por el no cumplimiento de la norma	1	3	4	medi o	contratista	llevar actualizado los procesos de contratación de acuerdo al decreto 1082 de 2015 y demás normas de contratación	1	2	3	Contratación INEM	Fecha de audiencia de adjudicación	fecha de acta de inicio	actualización de todos los procesos de contratación de acuerdo al nuevo decreto 1082 de 2015	durante el término de ejecución del contrato
----	--	---	--	---	---	---	-----------	-------------	---	---	---	---	-------------------	------------------------------------	-------------------------	--	--



1	1	específico	interno	contratación	riesgos operacionales	la no presentación de las garantías por parte del contratista para la realización de la firma del contrato	la entidad no se verá en la obligación de firmar el contrato y el acta de inicio por incumplimiento por parte del contratista	2	3	5	alto	contratista	establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual	2	3	5	Rectoría	desde la adjudicación del contrato	fecha firma acta de inicio	establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de documentos de manera oportuna para la firma del contrato	termino de presentación de garantías
---	---	------------	---------	--------------	-----------------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	----------	------------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------



1 2	especifico interno	contratación	riesgos operacionales	la no firma del acta de inicio por parte del contratista para la iniciación y/o ejecución del contrato	incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma correspondientes	1	3	4	medio	contratista	establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual	2	3	5	Rectoría	desde la adjudicación del contrato	fecha firma acta de inicio	establecer obligaciones a cargo del contratista	durante el término de firma de acta de inicio
1 3	general externo	ejecución	riesgos operacionales	cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del municipio, se informará al contratista y se le notificará	retrasos en las obra a ejecutar e inconformismo de la comunidad a beneficiarse	2	2	4	medio	contratista	el municipio no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión	1	2	3	Rectoría	cuando ocurra el hecho o causa	reinicio de ejecución de la obra	mediante seguimiento al programa de inversiones y al cronograma de actividades presentado por el contratista,	desde la suspensión hasta la ejecución total del objeto contractual



Institución Educativa Municipal
 INEM – Luis Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto
 Nit: 800.168.203-2

“Formación humana con calidad para la vida y el trabajo”



SC-CER 134950

					del acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas la fecha de reanudación del mismo															n del contrato si median causas justas para ello.															
1 4	específico	interno	ejecución	riesgos de la naturaleza	continuos recesos por presencia de lluvias de forma permanente	retraso en la ejecución de las obras	3	3	6	alto	contratista	establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual	2	3	5	Rectoría	cuando ocurra el hecho o causa	finalización ejecución del objeto contractual	seguimiento por parte del supervisor del contrato	durante el término de ejecución del contrato															



Institución Educativa Municipal
INEM – Luís Delfín Insuasty Rodríguez - Pasto
Nit: 800.168.203-2
"Formación humana con calidad para la vida y el trabajo"



SC-CER 134950

JAIME GUERRERO VINUEZA
Rector